

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za I półrocze 2015 rok.

Zadania inwestycyjne w planie budżetu na 2015 rok przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr III/11/2014 w kwocie 5.427.299,34 zł, W trakcie I półrocza ulegały one zmianom w zależności od potrzeb przybierając ostateczną wielkość na 30 czerwca 2015 roku w kwocie 5.775.338,06 zł, zrealizowano 3.031.449,33 zł, stanowi to 55,49 % .

Realizacja zadań majątkowych w rozbiciu na działy przedstawia się następująco .

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 3.296.160,81 zł, wykonano 2.661.617,97 zł, - 80,75% realizacji.

- Budowa przyłączy wodociągowych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.378,18 zł, - 41,89 % Zadania realizowane są w miarę istniejących potrzeb.
- Budowa ogrodzenia działki nr 454/3-Hydrofornia w Nowej Kornicy plan 4.000,00zł –wykonanie 0,00zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica –II –etap oraz przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kornica plan 1.998.763,00 wykonanie 1.917.683,00zł-95,94% realizacji pokryte z pożyczki BGK dofinansowanie z funduszu środków europejskich oraz plan 1.263.397,81zł wykonanie 734.192,59zł-58,11% pokryte ze środków własnych.
- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę instalacji kolektorów ,plan 10.000,00zł wykonanie 1.364,20zł-13,64%realizacji

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe.

Plan 9.668,96zł, wykonanie 9.668,96 zł, -100 % realizacji
Plan obejmował dotację celową na Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Dział 600- Transport i łączność.

Plan 1.872.385,73 zł, wykonanie 37.756,75 zł, - 2,02 % realizacji