

Sprawozdanie z realizacji wydatków

na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015 roku.

Uchwałą Nr XXXVIII /220/2014 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 29 stycznia 2014 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok opiewa na kwotę 253.598,84,00 zł, został zrealizowany w kwocie 95.835,85 zł, co stanowi 37,79 % realizacji.

Realizacja funduszu na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

1. Czeberaki – Remont dróg gminnych w miejscowości Czeberaki – plan 9.786,29zł, realizacja 9.000,00 zł, 91,97 %
2. Dubicze- Modernizacja Świetlicy w Dubiczach, oraz terenu wokół budynku zakup wyposażenia –plan 11.628,77zł realizacja 645,00zł -5,55% realizacja nastąpi w II półroczu br.
3. Kazimierzów- Utworzenie placu zabaw plan, 8.000,00 zł realizacja 0,00 zł Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie i dalsza modernizacja budynku – plan 2.541,40zł, realizacja 0,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
4. Kietbaski – Modernizacja oraz zagospodarowanie placu we wsi Kietbaski – utworzenie miejsca spotkań mieszkańców, plan 9.061,38 zł realizacja 15,80zł-0,17% realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
5. Kobylany- Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach ,plan 10.931,15zł wykonanie 7.204,00 zł- 65,90% realizacji Wywózka żwirem dróg gruntowych , plan 7.827,00zł wykonanie 7.130,31zł - 91,10% realizacji
6. Koszelówka – Wywózka żwirem dróg polnych miejscowości Koszelówka plan 14.165,95zł wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania nastąpi w li półroczu br.
7. Kornica Kolonia – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kornica Kolonia plan 10.148,74zł wykonanie 0,00 zł , realizacja zadania nastąpi w li półroczu br.
8. Nowa Kornica –Budowa drogi gminnej Nowa Kornica –Wyrzyki , plan 20.961,99 zł wykonanie 20.959,20zł -99,99% realizacji