

Informacja z realizacji wydatków

na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w I półroczu 2016 roku.

Uchwałą Nr XXXVIII /220/2014 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 29 stycznia 2014 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie funduszu sołectkiego .

Plan funduszu sołectkiego na 2016 rok opiewa na kwotę 223.469,84 zł, został zrealizowany w kwocie 88.056,09 zł, co stanowi 39,40 % realizacji.

Realizacja funduszu na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:


1. Czeberaki – Ogrodzenie działki nr 80 w miejscowości Czeberaki – plan 9.540,00 zł, realizacja 0 zł, 0 % - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br
2. Dubicze- Wykonanie trzech tablic ogłoszeniowych we wsi Dubicze - plan 1.000,00 zł realizacja 0 zł -0 % , oczyszczenie oraz wywózka żwirem poboczy na drodze gminnej we wsi Zalesie , kwota 1.000,00 zł, realizacja 0 zł, wywózka żwirem dróg dojazdowych do pól , plan 9.400,28 zł, realizacja 0 zł, Realizacja w/w zadań w sołectwie wsi Dubicze nastąpi w II półroczu br.
3. Kazimierzów- Remont pomieszczeń Świetlicy w Kazimierzowie – wykonanie pomieszczeń sanitarnych, inwentaryzacja plan, 10.307,97 zł realizacja 7.500,00 zł, 72,76 %
4. Kobylany- Zakup sprzętu nagłaśniającego do Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach , plan 4.320,00 zł, wykonanie 4.320,00 zł,100,00 % realizacji, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kobylanach : zakup krzewów oraz trawy , zakup oświetlenia, zakup altany ogrodowej , plan 8.210,29 zł, wykonanie 0 zł – 0 % realizacji .Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.
5. Koszelówka – Remont dróg gminnych w miejscowości Koszelówka: wytyczenie drogi przez geodetę , wykonanie przepustu, wywózka żwirem , plan 13.645,50 zł, wykonanie 2.066,40 zł, realizacja 15,14 %
6. Kornica Kolonia – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kornica Kolonia plan 9.805,86 zł wykonanie 0,00 zł , realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku
7. Nowa Kornica –Wywózka tłuczniem drogi gminnej Nowa Kornica –Walim, plan 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł, 100,00 % realizacji.

- Podział , wycena zamiana gruntów – działka nr 819 i 2 w Nowej Kornicy plan 6.092,22 zł wykonanie 0 zł - 0 % realizacji . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
8. Stara Kornica – Wywózka żwirem dróg gminnych we wsi Stara Kornica , plan 29.535,72 zł wykonanie 29.535,38 zł, realizacja 100,00 %
 9. Popławy – Modernizacja świetlicy Wiejskiej w Popławach – ocieplenie oraz obłożenie sufitu , ścian w pomieszczeniach świetlicy, wyłożenie płytkami pomieszczenia socjalnego – plan 8.772,11 zł, wykonanie 8.772,11 zł- 100,00 % realizacji ,
 10. Rudka - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w straźnicy OSP Rudka plan 6.205,75 zł wykonanie 6.139,99 zł -98,94 % realizacji .
 11. Nowe Szpaki – Geodezyjne wytyczenie granic drogi gminnej we wsi Nowe Szpaki , plan 3.000,00 zł wykonanie 0 zł -0 % realizacji.
Wywózka żwirem dróg gruntowych we wsi Nowe Szpaki, plan 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł
Utwardzenie placu przed straźnicą w Nowych Szpakach , plan 3.000,00 zł, wykonanie 0 zł.
Media świetlicy , plan 1.544,22 zł, wykonanie 32,18 zł, 2,08 % realizacji
 12. Stare Szpaki – Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicy straźnicy OSP w Starych Szpakach , plan 12.853,50 zł wykonanie- 12.853,50 zł -100,00 % realizacji ,
Uzupełnienie lamp w pomieszczeniach piwnicy straźnicy , plan 1.076,66 zł wykonanie 1.076,66 zł, realizacja 100,00 %
 13. Szpaki Kolonia – Pokrycie blachą przystanku autobusowego we wsi Szpaki Kolonia , plan 735 zł, wykonanie 0 zł,
Uzupełnienie ubytków w asfalcie na drodze we wsi Szpaki Kolonia, plan 800,00 zł, wykonanie 0 zł,
Docieplenie Świetlicy Wiejskiej w Szpakach Kolonii plan 8.064,11 zł wykonanie 0 zł, realizacja 0 %.
Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.
 14. Walim- Zakup nagrzewnic do straźnicy OSP w Walimie , plan 4.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
Remont pomieszczeń straźnicy OSP w Walimie , plan 6.400,00 zł, wykonanie 0 zł.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
 15. Wygnanki – Utwardzenie placu przed straźnicą OSP w Wygnankach , plan 11.459,86 zł, wykonanie 0 zł.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

16. Wólka Nosowska-Przebudowa drogi gminnej nr 292 w Wólce Nosowskiej
, plan 17.750,97 zł, wykonanie 1.000,00 zł, -5,63 % realizacji,
17. Wyrzyki – Zakup materiałów na wymianę dachu oraz na budowę
schodów wejściowych do Świetlicy w Wyrzykach- plan 10.189,82 zł,
realizacja 0 zł,- 0 % realizacji.

Wójt Gminy Stara Komicz

mgr Kazimierz Hawryluk


Skarbnik Gminy
Anna Blondyk

**Informacja z realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane
 w ramach Funduszu Sołeckiego
 w I półroczu 2016 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	6	7	8	9
700	70005	6050	Czeberaki	Ogrodzenie działki nr 80 w miejscowości Czeberaki	9.540,00	-	-
700	70005	4300	Dubicze	Wykonanie trzech tablic ogłoszeniowych we wsi Dubicze .	1.000,00	-	-
600	60016	4300		Oczyszczanie oraz wywózka żwirem poboczny na drodze gminnej we wsi Zalesie	1.000,00	-	-
600	60016	4300		Wywózka dróg dojazdowych do pól.	9.400,28	-	-
921	92109	4270	Kazimierzów	Remont pomieszczeń Świątlicy w Kazimierzowie - wykonanie pomieszczeń sanitarnych -inwentaryzacja	10.307,97	7.500,00	72,76
921	92109	6060	Kobylany	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach	4.320,00	4.320,00	100,00
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu przy świątlicy w Kobylanach - zakup krzewów oraz trawy - zakup oświetlenia - zakup altany ogrodowej	8.210,29	-	-

600	60016	4270	Koszółówka	Remont dróg gminnych w miejscowości Koszółówka - wytyczenie drogi przez geodetę - wykonanie przepustu - wywózka żwirem	13.645,50	2.066,40	15,14
600	60016	6050	Kornica Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kornica Kolonia	9.805,86	-	-
600	60016	4300	Nowa Kornica	Wywózka tłucznem drogi gminnej Nowa Kornica-Walim Podział, wycena, zamiana gruntów – działka nr 819 i 2 w Nowej Kornicy	14.760,00 6.092,22	14.760,00	100,00 -
600	60016	4300	Stara Kornica	Wywózka żwirem dróg gminnych we wsi Stara Kornica	29.535,72	29.535,38	100,00
921	92109	6050	Popławy	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Popławach - ocieplenie oraz obłożenie sufitu, ścian w pomieszczeniach świetlicy - wyłożenie płytkami pomieszczenia socjalnego	8.772,11	8.772,11	100,00
754	75412	6050	Rudka	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w strażnicy OSP Rudka	6.205,75	6.139,99	98,94
600	60016	4300	Nowe Szpaki	Geodezyjne wytyczenie granic drogi gminnej we wsi Nowe Szpaki Wywózka żwirem dróg gruntowych we wsi Nowe Szpaki	3.000,00 10.000,00	-	-
921	92109	4300		Utwardzenie placu przed strażnicą w Nowych Szpakach	3.000,00	-	-
921	92109	4260		Media świetlicy	1.544,22	32,18	2,08

754	75412	6050	Stare Szpaki	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicy strażnicy OSP w Starych Szpakach	12.853,50	12.853,50	100,00
		4210		Uzupełnienie lamp w pomieszczeniach piwnicy strażnicy	1.076,66	1.076,53	100,00
600	60016	4300	Szpaki Kolonia	Pokrycie blachą przystanku autobusowego we wsi Szpaki Kolonia	735,00	-	-
600	60016	4300		Uzupełnienie ubytków w asfalcie na drodze we wsi Szpaki Kolonia	800,00	-	-
921	92109	6050		Docieplenie Świetlicy Wiejskiej w Szpakach Kolonii	8.064,11	-	-
754	75412	6060	Walim	Zakup nagrzewnic do strażnicy OSP w Walimie	4.000,00	-	-
754	75412	4270	Walim	Remont pomieszczeń strażnicy OSP w Walimie	6.400,00	-	-
754	75412	6050	Wygnańki	Utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Wygnańkach	11.459,86	-	-
600	60016	6050	Wólka Nosowska	Przebudowa drogi gminnej nr 292 w Wólce Nosowskiej	17.750,97	1.000,00	5,63
921	92109	6050	Wyrzyki	Zakup materiałów na wymianę dachu oraz na budowę schodów wejściowych do Świetlicy w Wyrzykach	10.189,82	-	-
			Razem		223.469,84	88.056,09	39,40

Skarbnik Gminy

Anna Błondyń

Wójt Gminy Stara Kujawa

Kazimierz Hawryluk