

## Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2018 rok.

Zadania inwestycyjne w planie budżetu na 2018 rok przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr z dnia 29 stycznia 2018 roku w kwocie 1.096.126,38 zł. W trakcie roku ulegały one zmianom w zależności od potrzeb przybierając ostateczną wielkość na 31 grudnia 2018 roku 3.605.456,03 zł, zrealizowano 2.497.445,22 zł, stanowi to 69,27 % .

Realizacja zadań majątkowych w rozbiciu na działy przedstawia się następująco .

### Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo.

Plan 340.700,00 zł, wykonano 149.291,35 zł, - 43,82 % realizacji.

- Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy – plan 15.400,00 zł, wykonanie 14.002,17 zł, - 90,92 % . Zadanie realizowane było w miarę istniejących potrzeb.
- Budowa sieci wodociągowej o dł. ok.147 mb. i kanalizacji sanitarnej w ilości ok. 155 mb. na Osiedlu w Starej Kornicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej , plan 53.300,00 zł, wykonanie 36.931,50 zł, 69,29 % realizacji . Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Kornicy , plan 141.000,00 zł, realizacja 0 zł,  
W roku 2018 trwały prace przygotowawcze do realizacji inwestycji , która będzie realizowana w I półroczu 2019 roku.
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej obejmująca zakup i wymianę kruszywa w odżelaziaczach oraz zakup i wymianę sprężarki tłokowej- plan 36.000,00 zł, wykonanie 27.087,00 zł, 75,24 % realizacji .  
Zadanie zrealizowano w całości.
- Zakup pompy do przepompowni ścieków – szt.2 plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.400,00 zł, - 61,60 % realizacji  
Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa wodociągu w Kiełbaskach, plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.870,68 zł, 52,90 % realizacji Zadanie zostało w całości zrealizowane przez własną Grupę .
- Wykonanie opinii hydrogeologicznej dotyczącej wpływu planowanej kopalni kredy pod nazwą „Kopalnia kredy piszącej Kornica – Nowa 1” na działkach o nr ewidencyjnych 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica na ujęcia wód podziemnych –Stację uzdatniania wody w Nowej Kornicy , Nowa Kornica 32 a, 08-205 Kornica , plan 40.000,00 zł, realizacja 40.000,00 zł, 100,00 % realizacji .

## Dział 600- Transport i łączność.

- Plan 1.858.502,20 zł, wykonanie 1.763.919,99 zł, - 94,91 % realizacji
- Przebudowa drogi powiatowej w Starych Szpakach obejmująca utwardzenie powierzchni gruntu i budowę chodnika przy kościele p.w.M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach na działce budowlanej o nr ewid. 1324 m<sup>2</sup> wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, plan 72.000,00 zł, realizacja 72.000,00 zł, 100,00 % realizacji .
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Szpaki obejmująca utwardzenie powierzchni gruntu i budowę chodnika wraz z wejściem na plac kościelny przy kościele p.w.M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach na działkach ewid. Nr 1323,393,394,395 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, plan 137.000,00 zł, wykonanie 136.721,90 zł, 99,80 % realizacji.
  - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Wyrzyki-Popławy, plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.638,00 zł, 43,19 % realizacji
  - Przebudowa drogi gminnej o numerach ewidencyjnych działek 86 i 59 , na długości 700 mb. w miejscowości Stara Kornica , plan 96.000,00 zł, wykonanie 57.090,00 zł, - 59,47 % realizacji .  
Zadanie zrealizowano w całości.
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kornica obejmująca wywózkę z powierzonego tłucznia 31/63 wraz z rozplantowaniem na odcinku dł. ok. 1,5 km i szerokości 5,0 mb. – plan 100.000,00 zł, wykonanie 95.036,01 zł, 95,04% realizacji . Zadanie zrealizowano w całości.
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kornica – wykonanie nawierzchni asfaltowej dł. ok. 171 mb/564,3 m<sup>2</sup> wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej , plan 79.000,00 zł, wykonanie 77.592,83 zł, 98,22 % realizacji .
  - Przebudowa drogi gminnej Koszelówka- Stara Wieś, wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 180 mb/774 m<sup>2</sup> wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – plan 92.000,00 zł, wykonanie 91.680,15 zł, 99,65 % realizacji
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów obejmująca wykonanie nawierzchni asfaltowej dł. 195 mb/585 m<sup>2</sup> wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - plan 80.000,00 zł, wykonanie 78.018,54 zł, 97,52 % realizacji .
  - Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika na Osiedlu w Starej Kornicy na działkach budowlanych o nr ewid.481/2 i 1533 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – plan 100.000,00 zł,

wykonanie 95.000,00 zł, 95,00 % realizacji Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- Przebudowa drogi gminnej nr 292 w Wólce Nosowskiej – plan 150.000,00 zł, wykonanie 148.521,40 zł, 99,01 % realizacji
- Przebudowa dróg gminnych w Starej Kornicy polegająca na modernizacji na działce nr 651,667 – plan 37.502,20 zł, wykonanie 37.502,20 zł, realizacja 100,00 %
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kornica na działce geodezyjnej nr 808 obejmująca wykonanie nakładki bitumicznej gr.4 cm.- plan 80.000,00 zł, wykonanie 78.000,00 zł 97,50 % realizacji
- Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w m. Wólka Nosowska – plan 625.000,00 zł, wykonanie 610.803,92 zł, 97,73 % realizacji . Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, w kwocie 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walim obejmująca wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. ok.475 m<sup>2</sup> wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem inwestorskim – plan 70.000,00 zł, wykonanie 67.316,14 zł, 96,17 realizacji
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygnanki obejmująca wykonanie nawierzchni asfaltowej dł.254 mb. o pow.ok.840 m<sup>2</sup> wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem inwestorskim, plan 120.000,00 zł, wykonanie 109.998,90 zł, 91,67 % realizacji Zadanie wykonano w całości.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 200.550,64 zł, wykonanie 130.167,89 zł, 64,91 % realizacji

- Zagospodarowanie placu rekreacji mieszkańców wsi Kiełbaski – zakup krzewów, huśtawki, grilla, piaskownicy, słupków do siatki wraz z siatką, plan 10.950,64 zł, wykonanie 10.949,89 zł, 99,99 % realizacji
- Zakup samochodu BUS do przewozu osób, plan 74.600,00 zł, wykonanie 73.800,00 zł, 98,93 % realizacji
- Budowa wagi samochodowej w m. Koszelówka, plan 60.000,00 zł, realizacja 0 zł.  
Zadanie zostało włączone do budżetu 2019 roku celem realizacji.
- Budowa placu zabaw w Starej Kornicy, plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.188,00 zł, 95,94 % realizacji  
Zadanie było dofinansowane w kwocie 10.000,00 zł, ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”
- Wykonanie Ławki Niepodległości, plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.230,00 zł, 74,94 % realizacji.

### **Dział 710 –Działalność usługowa .**

Plan 24.132,00 zł, wykonano 0 zł.- 0 %

Przekazana w I półroczu 2018 roku dotacja dla Samorządu Mazowsza w kwocie 24.132,00 zł, na projekt „Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)”, w związku z brakiem realizacji w II półroczu dotacja została zwrócona .

### **Dział 750- Administracja publiczna .**

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 3.183,23 zł 6,37 % realizacji  
Wydatek obejmuje zakup sprzętu elektronicznego do obsługi sesji.  
Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie .**

Plan 52.624,10 zł, wykonanie 0 zł, 0 % realizacji

Plan obejmuje Modernizację ZPPO w Starej Kornicy polegająca na wymianie okien, wymianie instalacji elektrycznej , ocieplenie stropu wraz z opracowaniem dokumentacji .

Zorganizowany przetarg na realizację powyższego zadania nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem złożonych ofert.

Kompleksowa realizacja zadania termomodernizacji obiektu planowana jest na lata 2019-2020 przy dofinansowaniu zewnętrznym .

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 614.969,09 zł, wykonanie 12.051,17 zł , co stanowi 1,96 % realizacji.

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica , plan 574.969,09 zł, z czego dofinansowanie- 415.496,95 zł, środki własne -159.472,14 zł, wykonanie 0 zł, - 0 % realizacji .

W wyniku dwukrotnie prowadzonego postępowanie przetargowego, w III kwartale 2018 roku na powyższe zadanie przetarg nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem złożonych ofert .

W I półroczu 2019 roku, ponownie będzie ogłaszany przetarg celem wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania.

- Demontaż , pakowanie transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica – plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.829,77 zł, - 59,15 % realizacji. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne w miejscowości Kornica Kolonia, plan 20.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Brak realizacji zadania wynika z braku zgody właścicieli działek , na których planowane było posadowienie infrastruktury. W pasie drogi gminnej brak jest możliwości na usytuowanie nośników energii elektrycznej.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 414.565,00 zł wykonanie 389.418,59 zł, - 93,93 % realizacji

- Montaż klimatyzacji na Sali Tanecznej w Wiejskim Domu Kultury w Kobylanach , plan 35.363,00 zł, wykonanie 34.500,00 zł, - 97,56 % realizacji . Zadanie zostało wykonane w całości .
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Popławach , dostosowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty – plan 10.913,14 zł, wykonanie w kwocie 10.912,83 zł, - 100,00 % realizacji . Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- Zagospodarowanie placu przy Świetlicy w Walimie – budowa ogrodzenia, ułożenie kostki przy świetlicy , zakupy krzewów , plan 13.200,00 zł, wykonanie 11.600,30 zł, 87,88 % realizacji . Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane w całości.
- Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Wólce Nosowskiej – budowa ogrodzenia od drogi powiatowej, utwardzenie terenu wokół świetlicy, plan 16.661,29 zł, wykonanie 16.651,98 zł, 99,94 % realizacji Zadanie zrealizowano w całości.
- Modernizacja Świetlicy we wsi Wyrzyki- wykonanie elewacji zewnętrznej, plan 22.275,78 zł, wykonanie 22.264,28 zł – 99,95 % realizacji . Zadanie zrealizowano w całości.
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Szpakach Kolonii- położenie struktury na elewacji budynku , plan 12.150,71 zł, wykonanie 12.130,27 zł, -99,83 % realizacji. Wykonanie obejmuje zakup materiałów oraz położenie struktury.
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zmiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Starych Szpakach , plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, 100,00 % realizacji Zadanie było dofinansowane w kwocie 10.000,00 zł, ze środków finansowych budżetu Województwa

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”


- Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy – plan 211.000,00 zł, wykonanie 210.901,40 zł, 99,95 % realizacji. Zadanie było realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Dofinansowanie w kwocie 139.948,00 zł, zostanie przekazane na rachunek gminy po rozliczeniu inwestycji w roku 2019 .
- Przebudowa sufitu i stropu z dociepleniem oraz instalacją oświetleniową w Gminnym Ośrodku Kultury , plan 60.000,00 zł, wykonanie 50.457,53 zł, 84,10 % realizacji. Zadanie zostało wykonane w całości.

**Dział 926 – Kultura fizyczna.**

Plan 49.413,00 zł, wykonanie 49.413,00 zł, 100,00 % realizacji obejmuje Budowę Obiektów małej Architektury polegającą na utworzeniu infrastruktury sportowo- rekreacyjnej .

Zadanie powyższe było realizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności ( OSA) Edycja 2018 , dofinansowanie 24.700,00 zł, .

Sporządziła – Anna Blondyk

  
Wójt Gminy Stara Kornica  
Kazimierz Hawryluk