

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz poszczególnych obiektów.

Starostwo Powiatowe
W Łosicach
ul. Narutowicza 6. 08-200 Łosice

1.1. Zakres robót

- instalację zasilającą,
- instalację zasilającą i sterowania technologii na zewnątrz budynku,
- instalację gniazd wtykowych oraz oświetlenia,
- instalację oświetlenia zewnętrznego,
- instalację przeciwporażeniową, wyrównawczą oraz odgromową,

1.2. Kolejność realizacji

- przewodowanie
- montaż osprzętu
- wytyczenie geodezyjne
- wykonanie rowu kablowego z jednoczesnym zabezpieczeniem wykopów taśmą ostrzegawczą (biało-czerwoną).
- ułożenie kabli w rowie kablowym, inwentaryzacja geodezyjna
- wprowadzenie i podłączenie kabli.
- zasypanie wykopów oraz prace porządkowe.
- próby i pomiary
- demontaż istniejących instalacji

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W budynku znajdują się instalacje:

- rurociągi wodociągowe
- linie kablowe nn
- rurociągi wodociągowe
- kanalizacja sanitarna

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Roboty elektryczne będą realizowane w obrębie budynku i na zewnątrz. Prawidłowe przygotowanie miejsca pracy i zabezpieczenia przed osobami postronnymi wykopów powoduje że: Inwestycja nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie przyległym do projektowanej inwestycji.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

W trakcie przewodowania należy zwrócić uwagę na istniejące instalacje. W trakcie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną ostrożność na istniejące uzbrojenie podziemne. Miejsca skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy